

관리번호	삼문제방도로 4차로 확장
4-4	

사업주체	사업성격	완료시기	투자성격	추진부서	도시재생과	담당자	도시개발담당 (☎ 5271)
시	신규	임기내	예산	협조부서	도시재생과	담당자	조민규 (☎ 5273)
						담당자	도시계획담당 (☎ 5275)
						담당자	김홍엽 (☎ 5277)
중앙정부 지원 필요 여부				해당없음			

【정책 목표】

- 삼문동 신시가지 대형공동주택 및 상가 밀집지역의 차량통행량 증가에 따라 삼문제방도로 4차로 확장으로 교통체증 해소와 주민편익 증진코자 함.

사업개요

- 위 치: 삼문동 서측 제방도로(남천교~밀주교)
- 사업기간: 2022 ~ 2026년(5년간)
- 사 업 비: 18,500백만 원
- 사 업 량: 도시계획도로 확장 L=2.1km, B=20.0m

연도별 소요예산

(단위: 백만 원)

구 분	총계	기투자	임 기 내					이 후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년	
계	18,500		18,500	50	2,000	5,000	6,000	5,450
국 비								
도 비								
시 비	18,500		18,500	50	2,000	5,000	6,000	5,450
기 타								

쟁점 및 대책, 예산확보 방안 등

- 제방도로 4차로 확장구간이 경관녹지구역에 포함되어 경관녹지 면적 변경에 따른 도시관리계획(시설: 도로, 경관녹지)결정(변경)과 국가하천(밀양강) 하천점용협의 등 행정절차 이행에 장기간 소요(2년 정도)
- 각종 공모사업 신청으로 조속 예산확보 노력

연도별 추진계획

추진계획	2022		2023				2024				2025				2026		임기후
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
타당성조사	■	■	■	■													
도시계획시설 결정(변경)			■	■	■	■											
실시설계							■	■	■	■							
사업추진											■	■	■	■	■	■	■

확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	비고
도시계획시설 결정(변경)	착수			○				
실시설계	착수				○			
사업추진	착수					○		

타 기관 협조사항

- 해당없음

기대효과

- 도로확장으로 교통체증 해소 및 시가지 교통량 분산
- 계획적인 도시기반시설 확충으로 도로 교통망 구축