

관리번호	밀양역 주변 신활력 프로젝트
4-10	

사업주체	사업성격	완료시기	투자성격	추진부서	도시재생과	담당자	이창희 (☎ 5279)
시	신규	임기내	예산	협조부서	문화예술과	담당자	정한영, 조영열 (☎ 5281)
					교통행정과	담당자	양인 (☎ 5647)
						담당자	정선영 (☎ 5650)
						담당자	이미영 (☎ 5346)
체육진흥과	담당자	김도한 (☎ 5778)					
					담당자	노동빈 (☎ 5779)	
중앙정부 지원 필요 여부				균특예산 확보 필요			

【정책 목표】

- 밀양역 주변 낙후된 지역에 각종 개발사업을 통한 도시기능회복
- 도심지 여가휴게 공간 조성 및 밀양역 관문 기능 제고

□ 사업개요

○ 사업내용

- 연탄공장부지 등 활용 복합문화공간 조성(미술관 등)
 - 위 치: 가곡동 662-90번지 일원
 - 개 요
 - ▶ 도시숲 및 어린이 놀이터 조성, 공영 주차장 설치
[산림녹지과, 교통행정과와 협업 필요]
 - ▶ 시립미술관 조성 [공약명(3-11)에 따라 문화예술과에서 추진 중]
※ 철도부지 확보를 위해 철도공사와 협의 중
- 밀양역 광장 정비 프리마켓(로컬푸드)설치, 광장정비, 경관조명 설치
 - 위 치: 밀양역 광장
 - 개 요
 - ▶ 프리마켓(로컬푸드)설치 [6차산업과와 협업 필요]
 - ▶ 광장정비, 경관조명 설치 등
- 밀양역사 신축
 - ▶ 한국철도공사에서 역사 신축사업 추진 중, 임시역사 광장일부 건립예정
 - ▶ 신축공사 완료 및 임시 역사 철거시 사업추진 불가피
- 체육시설, 운동장, 다목적 광장 등 조성 [체육진흥과와 협업 필요]
- 사업기간: 2022 ~ 2026년

□ 연도별 소요예산

(단위: 백만 원)

구 분	총계	기투자	임 기 내					이 후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년	
계	22,000	4,200	17,800	1,200	600	4,980	8,300	2,720
국 비	3,960		3,960			1,188	1,980	792
도 비	792		792			238	396	158
시 비	17,248	4,200	13,048	1,200	600	3,554	5,924	1,770
기 타								

※ 연탄공장부지 활용 기본구상용역 중으로 추정사업비임.

※ 밀양역사신축공사(277억 원) 사업비 및 체육시설등(18.6억 원) 사업비 별도

□ 쟁점 및 대책, 예산확보 방안 등

- 연탄공장부지 활용 복합문화공간 조성(미술관 등)
 - 연탄공장부지 활용 기본구상 용역 중으로 시설복합화(미술관, 주차장, 도시숲)에 따라 문화예술과, 교통행정과, 산림녹지과 협업 필요.
 - 기본구상 용역 중으로 용역 완료 시 국비 확보방안 다방면으로 검토
 - 부지 추가확보를 위해 철도부지 매입 검토(철도공사와 협의 중)
- 가곡동 도시재생 뉴딜사업인 밀양역 이벤트광장 조성사업의 세부사업
 - 밀양역 프리마켓(로컬푸드)설치, 광장정비, 경관조명 설치
 - 밀양역사 신축공사로 사업 지연, 한국철도공사와 협의 사업 추진
- 밀양역신축사업(공기관사업)
 - 한국철도공사 영남지역본부 사업 추진 중
→ 조달청 공사계약심사 후 입찰 진행 중
- 체육시설, 운동장, 다목적광장 조성(체육진흥과)
 - 가곡다목적광장 조성사업 추진 중(22.8. 완료)
 - 가곡야구장 사업 추진 중(23.12. 완료)
- 밀양역 신활력 프로젝트 공약은 도시재생과, 문화예술과, 체육진흥과, 산림녹지과, 교통행정과, 한국철도공사 등 여러 부서(부처)의 사업이 복합화 되어 있어 부서(처)간 긴밀한 협조(협업)이 필요함.

□ 연도별 추진계획

추진계획	2022		2023				2024				2025				2026		임기후
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
복합문화공간조성																	
기본구상용역	■	■															
부지매입		■	■														
부처(부서)협의 예산확보			■	■	■	■	■	■	■								
실시설계								■	■	■	■	■					
공사시행													■	■	■	■	■
밀양역 이벤트광장조성 (광장, 경관, 프리마켓)																	
부처(부서)협의	■	■				■											
설계		■	■	■	■	■											
공사착공									■								
공사추진									■	■	■	■	■				
공사준공													■				
밀양역사 신축																	
입찰	■																
공사착공		■															
공사추진		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
공사준공													■				
체육시설 등 (다목적광장, 야구장)																	
설계 및 부처협의	■																
공사착공		■															
공사추진		■	■	■	■	■											
공사준공						■											

□ 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	비고
기본구상용역	건	1	1					
부지매입	필지	2		2				
설계완료	건	5	3	1		1		
공사착공	건	5	3		1	1		
공사준공	건	5		2		2	1	

타 기관 협조사항

- 가곡동 도시재생 뉴딜사업의 밀양역 이벤트광장 조성(프리마켓, 경관 조명) 조성의 원활한 추진을 위해 한국철도공사에서 추진중인 밀양역사 신축공사 조기 착공 및 조기 준공 필요.
- 밀양역 이벤트광장 조성 시 한국철도공사 부지 사용 필요
- 주차장, 도시숲 조성을 위해 균특예산 신청 필요.

기대효과

- 밀양역주변 도시경관 개선 및 지역상관 회복 및 지역경제 활성화
- 도심지 내 시민을 위한 여가휴게공간 제공 및 밀양역 관문 기능 개선